



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โทร./โทรสาร ๐-๓๖๗๗-๖๐๔๓

ที่ ลบ ๗๕๓๐๑ / -

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดังนั้น จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวรินฤดี จันทร์ประภานนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ ศุภระมณี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(ลงชื่อ)

(นางชุติกาญจน์ ตั้งโสภณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ดั่งมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพมนุษย์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	โครงการค่าชดเชย เสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการค่าใช้จ่ายใน การเลือกตั้ง			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๐	-	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
	รวม ๒ โครงการ				๑๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคน

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการจ่ายในการช่วยเหลือประชาชน			✓	๖,๓๐๐	-	๖,๓๐๐	-	สำนักปลัด	โอนลด ๙๓,๗๐๐
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓			๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๐๘	๔,๓๙๒	๑ ต.ค.๖๖ ๓๐เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๖๐,๐๐๐
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๖ ๓๐ พ.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๖๐,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๔	โครงการฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองเต่า			✓	๘๐,๐๐๐	-	๐	-	สำนักปลัด	โอนลด ๘๐,๐๐๐
	รวม ๔ โครงการ				๔๖,๓๐๐	๓๕,๖๐๘	๔,๓๙๒			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนปฐมวัย	✓			๒๐,๐๐๐	๓,๐๕๐	๑๖,๐๕๐	๑ เม.ย.- ๓๑พ.ค.๖๗	กองการศึกษา	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศพด.			✓	๕๐,๐๐๐	-	๐	-	กองการศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๓	โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๘๒,๖๒๐	๖๐,๕๘๘	๒๒,๐๓๒	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	กองการศึกษา	
๔	โครงการค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖	✓			๓๘๕,๐๐๐	๓๑๒,๙๖๘.๗๑	๗๒,๐๓๑.๒๙	๑ ต.ค.๖๖ ๓๐ก.ย.๖๗	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคน

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๕	โครงการอุดหนุน โรงเรียนวัดพานิชรร มิการามตามโครงการ อาหารกลางวัน	✓			๔๓๒,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	
๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียน วัดสระกระเบื้องตาม โครงการอาหารกลางวัน	✓			๒๗๐,๐๐๐	๒๕๑,๑๐๐	๒๔,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	
๕	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานใน ประเทศ	✓			๔๔,๐๐๐	๓๙,๑๕๓	๔,๘๔๗	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖	กอง การศึกษา	โอนลด ๒๐๖,๐๐๐
	รวม ๕ โครงการ				๑,๒๑๓,๖๒๐	๑,๐๙๕,๑๕๓	๑๑๖,๒๕๑			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	✓			๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๑๓	๑๐,๐๘๗	๑ต.ค.๖๖ - ๓๑ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	✓			๗๐,๐๐๐	๕๕,๓๐๐	๑๖,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆรวมถึงโครงการสายใยรัก			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคน

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	✓			๗๐,๐๐๐	๕๑,๓๔๐	๑๘,๖๖๐	๑ มี.ค.๖๗ -๓๑ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	✓			๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๑๒๕	๑,๘๗๕	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการ ดำเนินงานพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านเพื่อพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๗ โครงการ				๔๓๐,๐๐๐	๓๖๓,๖๗๘	๔๖,๖๒๒			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	โครงการครอบครัว แข็งแรง			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้พิการ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสหรือตาม นโยบายของรัฐบาล			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ				๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการแก้ไขขยะในชุมชน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชน	✓			๑๐,๐๐๐	๕๕๐	๙,๔๕๐	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อเชื่อมโยงแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาตำบล	✓			๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
๔	โครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามนโยบายของรัฐและคำสั่งของทางราชการ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ				๖๐,๐๐๐	๕๔๐	๕๙,๔๖๐			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	โครงการปรับปรุง ถนนคสล.สายหน้ารพ. สต.บ้านหนองเต่าถึง ถนนเข้าหมู่บ้านหนอง เต่า หมู่ ๑	✓			๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุง ถนนคสล.สายหน้า ศพด.บ้านโคกสุขหมู่ที่ ๒ ถึงบ้านนางสาวสนิธ น้อยเจริญ	✓			๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายซอยข้างรพ. สต.บ้านลาดโคกสุข สายแยกรั้วรพ.ส.ต. บ้านลาดโคกสุขถึงนา นายสวัสดิ์ โสภา	✓			๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗		
๔	โครงการปรับปรุง ถนนคสล.สายบ้าน นางสาวประกอบ แสง แดง ม.๖	✓			๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๕	โครงการปรับปรุง ถนนคสล.สายทางเข้า หมู่บ้านหมู่ที่ ๗ แยก ถนนทางหลวง หมายเลข ๔๐๕๓	✓			๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุง ถนนคสล.สายรอบวัด สระกระเบื้องหน้าซุ้ม วัดสระกระเบื้องถึง สามแยกทางเข้าสวน แสนรักษ์ ม.๘	✓			๓๐๖,๘๐๐	๓๐๖,๘๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๗	โครงการติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์ประปา หมู่บ้าน จุดบ้านนาย อัมพร ชมเชย ม.๔	✓			๒๗๐,๕๐๐	๒๗๐,๕๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุง ถนนคสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำคสล.สาย ซอยบ้านนายวิฑูรย์ เปรมกมลถึงบ้านนาย ไพโรจิติ์ มูลศรี ม.๑	✓			๒๔๗,๘๐๐	๒๔๗,๘๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายซอย บ้านนางเล็ก แยมแสง ถึงบ้านนางผ่องศรี เป ยานนท์ ม.๒	✓			๓๒๙,๓๐๐	๓๒๙,๓๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมลูกรังซอย บ้านนายวีระ ทองดี ถึงที่นายโกศรี เสม ทอง ม.๒	✓			๙๘,๔๐๐	๙๘,๔๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานาชาติเฉลิมวงศ์ศรีสุขถึงนานาชาติพรเทพ ปลองทอง ม.๒	✓			๒๒๗,๙๐๐	๒๒๗,๙๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองลำโพหนองบริเวณบ้านนางธรรมสาร พันธุ์แน่น ม.๒			✓	๑๗๗,๙๐๐	๐	๑๗๗,๙๐๐	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคน

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคสล.จากบ้านนายวสันต์ แนนำถึงบ้านนายประจวบ วิเชียรพจน์ ม.๔	✓			๑๔๓,๑๐๐	๑๔๓,๑๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางกรรมนิการ์ พันธุ์แน่นถึงสามแยกถนนลูกรัง ม.๕	✓			๓๗๑,๓๐๐	๓๗๑,๓๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังพร้อมเสริมดิน สายแยกคลองลำโพน ทองถึงนายนายสิงห์ จำปาขาว ม.๕	✓			๑๓๙,๕๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนคสล.สายทางเข้า หมู่บ้านจากนายนายสุร เดช สุดตาถึงนายนาย เฉลิม เสมาทอง ม.๖	✓			๔๙๐,๘๐๐	๔๙๐,๘๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางสาวชนิษฐา เสมาทองถึงนายนายวิเชษฐ์ กระจตุต นาค ม.๖	✓			๔๓๔,๕๐๐	๔๓๔,๕๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเสริมดินแยกถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๕๓ ถึงนายนายบุญขึ้น บัดแวว ม.๖	✓			๑๑๘,๓๐๐	๑๑๘,๓๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังพร้อมเสริมดิน แยกถนนทางหลวง ชนบทหมายเลข ๔๐๕๓ ถึงนางนาง โหวาท จันแก้ว ม.๖	✓			๑๑๔,๗๐๐	๑๑๔,๗๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมลงลูกรังสาย นายนายเฉลิม สนาม ทองที่สาธารณะ ม.๖	✓			๕๐,๔๐๐	๕๐,๔๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นโครงการ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน ดินพร้อมลูกรังจาก นางสาวประกอบ แสงแดงถึงนาง จันทร์ สุตตา ม.๖	✓			๑๘๒,๔๐๐	๑๘๒,๔๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง พร้อมเสริม ดินแยกคลอง ๑๗ R ถึงนางอุดม พันธุ์ แน่น ม.๗	✓			๑๙๐,๖๐๐	๑๙๐,๖๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายแยกคลอง ๑๗ R ถึงนายนายชาญ ชัย แสงมณี ม.๗	✓			๑๘๒,๔๐๐	๑๘๒,๔๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายแยกคลอง ๑๗ R ถึงนายนายชาญ ชัย แสงมณี ม.๗	✓			๔๗๓,๔๐๐	๔๗๓,๔๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๒๕	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสุเทพ ลานทองถึงบ้านนายเปรมทรัพย์เจริญ ม.๘	✓			๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายบุญเลิศ ทองอิมถึงบ้านนายณรงค์ทองอิม ม.๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน คูวังพร้อมเสริมดิน สายนานาชาติเฉลิว บุญ ยิ่งถึงนานาชาติมานพ คัก ดี ม.๘	✓			๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คูวังพร้อมเสริมดิน สายแยกสระหลวงถึง นานาชาติสมชาย ทัสสะ ม.๘	✓			๑๘๓,๘๐๐	๑๘๓,๘๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ หน้าบ้าน นางสาวสมพร พันธะ ถึงศาลาเอนกประสงค์	✓			๓๓๘,๑๐๐	๓๓๘,๑๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังพร้อมเสริมดิน สายแยกสะพานปูน หลังวัดเกรินกฐินถึงนา นายวินัย กองแก้ว ม. ๓	✓			๒๙๗,๑๐๐	๒๙๗,๑๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมลูกรังสาย ซอยด้านหลังอบต. หนองเต่าถึงที่นางสุนีย์ ลือเนตร ม.๕	✓			๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมลูกรังสาย ซอยด้านหลังอบต. หนองเต่าถึงที่นางสุนีย์ ลือเนตร ม.๕	✓			๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นโครงการ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังพร้อมเสริมดินนา นายธงชัย กำเนิดดวงถึง นานายธวัชชัย ช่าง สากล ม.๗	✓			๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนค สล.จากบ้านนางเดือนใจ ช่างแรงการถึงนานาย อุดม อ่อนนวน ม.๘	✓			๔๒๕,๙๐๐	๔๒๕,๙๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๓๕	เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบปั๊ม submersible pump ขนาด ๔ นิ้ว กำลัง ๒ แรงม้า พร้อม ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ(ตู้ คอนโทรล)หมู่ ๓	✓			๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๓๕ โครงการ				๗,๙๕๘,๙๐๐	๗,๗๘๑,๐๐๐	๑๗๗,๙๐๐			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

๑.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นโครงการ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาภายใน ตำบลหนองเต่า			✓	๑๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองเต่า			✓	๓๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดการส่งนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข้าร่วมการ แข่งขันภายนอกองค์กร			✓	๒๐๐,๐๐๐		๐	-	กองการศึกษา	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๔	โครงการงานสืบสาน ประเพณีเข้าพรรษา			✓	๓๕,๐๐๐	๒๑,๙๓๕	๑๓,๐๖๕	๑ ก.ค.๖๗-๓๑ ก.ค.๖๗	กองการศึกษา	
๕	โครงการพิธีการทาง ศาสนาการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม			✓	๒๐,๐๐๐	๖,๑๙๑	๑๓,๘๐๙	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๖	โครงการวันพ่อ แห่งชาติ			✓	๒๕,๐๐๐		๒๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๗	โครงการวันแม่ แห่งชาติ			✓	๒๕,๐๐๐		๒๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๘	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์และงานรัฐพิธี	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๙	โครงการจัดงานประเพณี เทศกาลของดีบ้านหมี่	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
	รวม ๙ โครงการ				๔๗๕,๐๐๐	๖๘,๑๒๖	๑๔๖,๘๗๔				

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๘ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๘,๒๕๐,๐๐๐	๗,๗๖๕,๔๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๗๕๖,๒๐๐	๒๓,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	เงินสำรองจ่าย			✓	๑๒๙,๐๐๐	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-		โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
	รวม ๓ โครงการ				๑๐,๓๕๙,๐๐๐	๙,๕๒๑,๖๐๐	๒๓๖,๘๐๐				

**ปัญหาอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่างๆที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ มีโครงการทั้งสิ้น ๗๔ โครงการ และนำไปจัดทำข้อบัญญัติและโครงการเงินสะสมจำนวน จำนวน ๗๔ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒๓ โครงการ ซึ่งโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีการร้องขอมาจากชุมชน โครงการฝึกอบรม ทบพวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีหนังสือสั่งการให้ อปท.ดำเนินการ

**ข้อเสนอแนะ**

ในช่วงต้นปีงบประมาณ ทางสำนักและกองต่างๆที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการควรวางแผนการดำเนินงานโครงการตั้งแต่นั้นๆ เพื่อจะได้ดำเนินการทันซึ่งไม่ควรมาดำเนินการ ช่วงปลายปีงบประมาณ

