

รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
(รอบ6เดือน ตุลาคม2567-มีนาคม2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
โทร 036-776-043  
[www.nongtaobanmi.go.th](http://www.nongtaobanmi.go.th)

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
1	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ	10,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	✓	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	100,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	✓	-	-	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	-	สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชน

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					งบประมาณดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญโครงการจัดอบรมอพพร.การจัดทำโครงการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ	80,000	1 ธ.ค.67 - 30 เม.ย. 68	-	✓	-	8548	71452	สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอบ้านหมี่	อุดหนุนให้แก่อบต.หนองกระเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร บริหารส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอบ้านหมี่	20,000	15 ธ.ค. 67	-	-	✓	20,000	0	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองเต่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าจ้าง เหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตลอดโครงการ	80,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
1	โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	10,000	1พ.ค.68-31 พ.ค.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา	
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศพด.	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	50,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศพด.จำนวน53คนๆละ 1,305 บาท	9,135	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาจำนวน 15 คนๆละ 1,972 บาท	464,305	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68	-	✓	-	144,000	320,305	กองการศึกษา	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ม.2	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ม.2 จำนวน 8 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	70,560	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ม.8	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จำนวน 17 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	149,940	1 ต.ค.67 - 30ก.ย. 68	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา	
7	โครงการค่าซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กอนุบาลและนักเรียนชั้นป.1-ป.6	นักเรียนสังกัดสพฐ.จำนวน130คน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน40 คนรวม170คนๆละ8.13บาทจำนวน 260วัน	390,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	-	✓	-	513,44.1	213,842.70	กองการศึกษา	
8	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนวัดพานิชธรรมิการาม	เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาล1- ประถมศึกษา6 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการามจำนวน80คนๆละ27บาท จำนวน200วัน	432,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68	-	✓	-	224,856	302,400	กองการศึกษา	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
9	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนวัดสระกระเบื้อง	เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษา6 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 50คนๆละ27บาทจำนวน200วัน	270,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68	-	✓	-	144,000	144,000	กองการศึกษา	
10	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่มสตรีผู้นำชุมชน อปพร.อถล.อสม.และบุคคลทั่วไป	300,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค. 68	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการพยาบาลชุมชน

1.4แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอด โครงการ	10,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้น้ำยาเคมีและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	70,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	-	✓	-	1,900	68,100	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาในด้านโรคติดต่อต่างๆรวมถึง โครงการสายใยรัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้น้ำยาเคมีและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	10,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
4	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ ดร.สมเด็จพระฟ้ากรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้น้ำยาเคมีและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	65,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	-	✓	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการยัง ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	สำนักปลัด	
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่ เสพติด	20,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 1-8 หมู่บ้านละ 20,000 บาท	160,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการพยาบาลชุมชน

1.4แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				
7	อุดหนุนคณะกรรมการดำเนินงาน พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพระราช ราชติदानสาธารณสุขหมู่ที่ 1-8 หมู่บ้าน ละ 7,500 บาท	60,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
8	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครอง ผู้บริโภคได้กรจกอบรมผู้ประกอบกิจการ อาหารและผู้สัมผัสอาหารเช่นคำสมบาคูล วิทยากร คำอาหาร คำอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม คำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คำจ้างเหมาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา น้ำยาเคมี และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	10,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หรือตามนโยบายของรัฐ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตลอดโครงการ	20,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	✓	-	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	สำนักปลัด	
2	โครงการครอบครัวแข็งแรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวแข็งแรงเช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	10,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	✓	-	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	10,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	10,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการพยาบาลชุมชน

1.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	10,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	✓	-	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางสาวสำลี อินสกุล	ผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๖๕ม.หนา ๐.๑๕ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑๙๕ตร.ม.	๑๔๐,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากแท่งค้ำน้ำสระหลวงถึงบ้านนางสุนีย์ เรืองรุ่ง ม.๘	ผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๗๐ม.หนา ๐.๑๕ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๑๐ตร.ม	๑๘๓,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนคสล. จากทางเข้าหลังเมรุวัดบ้านลาด ม.๕	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๑๐ม. หนา๐.๑๕ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๓๐ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๘๐ ตร.ม	๒๕๐,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายทางจากทางรถไฟถึงนายเฉลิม กสิวิตร ม.๑	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ยาว๘๐ม.หนา ๐.๑๕ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	๒๐๙,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายนายนคร จำปาทองถึง นายนายบุญส่ง สายตา ม.๗	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ม. ยาว ๑๘๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๕ ตร.ม.	๒๗๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๖	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาในหมู่บ้าน ม.๒	วางท่อpvcขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒ นิ้วชั้น๘.๕ยาว๒,๖๐๐ม.จุดที่๑จากถึงน้ำโรงสีเก่าถึงบ้านนางสมบัติ นิลอ อ แยกถึงบ้านนายสมศักดิ์ แยมแสง ระยะทาง ๘๗๐ม.จุดที่๒ จากบ้านโรงสีเก่าถึงบ้านนายประเสริฐ ศักดิ์ ระยะทาง ๗๐๐ม. จุดที่๓ จากถังวัดโคกสุขถึงบ้านนางสาวกองทิพย์ กระตุคณา ระยะทาง ๒๕๐ ม. จุดที่๔ จากศาลปู่ตาถึงบ้านนพ.จ.อนรินทร์ พลอยบุตร ระยะทาง๗๘๐ม.	๔๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๗	โครงการปรับปรุงอาคารระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จุดบ้านนายวัง กำเนิดทอง	ขนาดกว้าง ๔ม.ยาว๘ม.คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ๓๒ ตร.ม.พร้อมต่อเติมชายคากว้าง ๓ม.ยาว๘ม.	๔๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายหมู่ที่๒ถึงหมู่ที่๓ รหัสทางหลวงลพ.ถ.๑๑๓-๐๖ จากนางาเบญจพร กระตุณาคหมู่ที่๒ถึงนายวิรัช พันธุ์แน่น หมู่ที่๓ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ปรับปรุงถนนคสล.พร้อมติดตั้งโซ่ล่าเซลล์บัญชีนวัตกรรมรหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗จำนวน๖๐ต้นถนนกว้าง๔ม.ยาว๑,๕๐๐ม.หนา๐.๑๕หนา๐.๑๕ม.คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ตร.ม.	๙,๐๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๙	โครงการปรับปรุง ถนนคสล. สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่๘รหส์ ทางหลวงท้องถิ่นลบ.ถ. ๑๑๓-๐๒ พร้อมติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ บัญชีนวัตกรรม รหส์ ๐๗๐๒๐๐๓๗	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว๓๗๐เมตร หนา๐.๑๕เมตรไหล่ทางข้างละ๐.๕๐เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๔๘๐ตารางเมตร ช่วงที่๒ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรยาว๖๐๐เมตร หนา๐.๑๕เมตรไหล่ทางข้างละ๐.๕๐เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒,๓๙๐.๒๐ ตารางเมตร รวมผิวจราจรทั้งสิ้น ๓,๘๗๐.๒๐ตารางเมตร	๖,๑๘๘,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนวัดสระกระเบื้องหมู่ที่ ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.๑๑๓-๑๑ จากสะพานปูนหน้าโรงเรียนวัดสระกระเบื้อง ถึงบ้านนายเฉลียว บุญยั้ง หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว๑๔๐ เมตรหนา๐.๑๕เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๕๖๐ตารางเมตร	๔๙๑,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางเข้าวัดหนองเต่า หมู่ที่ ๗ รหัสทางหลวงสบ.ถ. ๑๑๓-๑๗จากสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงบ้านร.ต.ธนเศก นาคเอก หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐เมตรหนา ๐.๑๕เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๕ตารางเมตร	๔๙๒,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายทางเข้าบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวง ลบ.ถ. ๑๑๓-๑๐จากแยกทางหลวงชนบทสาย ๔๐๕๓ ถึงนายเฉลิม สนามทอง หมู่ที่ ๖	ผิวจราจรกว้าง๔.๐๐เมตร หนา๑๔๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตรหรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ตารางเมตร	๔๙๑,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายอุทัย ทองอร่าม หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวง ลบ.ถ. ๑๑๓-๑๖ จากบ้านนายอุทัยทองอร่าม ถึงถนนเลียบบคลองลำโพงทอง หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๐.๑๕เมตร ไหล่ข้างทางละ๐.๓ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร	๔๙๔,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๑๔	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายแยกบ้าน ร.ต.สุพจน์ สายดำ หมู่ ๕ รหัสทางหลวง ลบ.ถ.๑๑๓-๑๕ จากบ้าน ร.ต.สุพจน์ สายดำ ถึงบ้านนางกรรณิการ์ พันแน่น หมู่ที่ ๕	ลงลูกรังปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง๓ม.ระยะทาง๘๔๐ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๐ม.ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า๔๕๐ลบ.ม.	๔๔๑,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายหลังวัดบ้านลาด หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงลบ.ถ.๑๑๓-๑๔ จากหลังวัดบ้านลาดถึงบ้านนายปัญญา พิลาเดช หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว๑๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๕ ตารางเมตร	๔๙๒,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางเข้าบ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ ๔รหีสทางหลวงลพ.ถ. ๑๑๓-๐๘จากถนนนายาวารี มีเปี่ยม หมู่ที่๔	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๓ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร	๔๙๒,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายศาลปู่ตา ถึง บ้านนางทอง เสริม พิล่า ม.๒	ปรับปรุงถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง๓ เมตรยาว๘๐เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๔๐ตารางเมตร	๒๑๑,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๑๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ม.๒	ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขนาด ๔๕๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผงพร้อมอุปกรณ์	๒๗๙,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองซอย ๒ ชาว๗ซ้าย ช่วงที่๑ นานายจรรกริชกลินดอกแก้วถึงนานายชาญ นามผล ช่วงที่๒ สะพานปูนถึงนานายบรรจง เรืองรุ่ง ม.๔	ช่วงที่ ๑ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตรจรยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง๔เมตรยาว๖๐๐เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ ๒,๐๐๐ เมตร หรือรวมระยะทางดำเนินการ๒,๐๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ตารางเมตร	๔๗๘,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการพยาบาลมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายนายสมหวัง กองแก้ว ถึงนายธนศ ทองอุ่นเรือน ม.๔	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๒๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน ม.๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนประปา จุดที่ ๑ จากหลังวัดบ้านลาดถึงบ้านนางสุวารี ฝิวคำ วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๘๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก จุดที่ ๒ จากบ้านนางแสง ทองอร่ามถึงบ้านนายจตุรย์ ละอองบัว วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๔๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก จุดที่ ๓ จากถึงประปาถึงหลังศาลปู่ตา วางท่อประปา pvc ขนาด จุดที่ ๔ จากวัดบ้านลาดถึงบ้านนายวัชรวิง ประวัติ วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒นิ้วชั้น๘.๕ ยาว๔๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก เส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๔๐๐เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก จุดที่ ๕ จากแยกบ้านนายอุทัย ทองอร่ามถึงบ้านนางคำ ปาลสาร วางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้วชั้น ๘.๕ ยาว๔๐๐ เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อแยก	๒๖๘,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการพยาบาลมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายสมพาน ศรีจันทร์ดี ถึงนายชาญชัย แสงมณี ม.๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๘๑,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางสาวเอื้อน พรหมพล ม.๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐๐ ตารางเมตร	๔๔๘,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๒๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ม.๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขนาด ๔๕๐ วัตต์ จำนวน ๖ แผง พร้อมอุปกรณ์	๑๘๗,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการพยาบาลมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางงามสมหวัง แสงแดง ถึงนางงามวัลภา แยมแสง ม.๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร	๓๑,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายสายชล เสมาทองถึงบ้านนางเพียงสมร ปัดแหว ม.๖ ช่วงที่ ๑ บ้านนายสายชล เสมาทองถึงบ้านนางเพียงสมร ปัดแหว ช่วงที่ ๒ บ้านนายสายชล เสมาทองถึงบ้านนางสำรวม อ่อนจันทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๕๓๗.๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๐๐ ตารางเมตร ระยะทางดำเนินการ ๓๓๕ เมตรหรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๗.๕๐ ตารางเมตร	๔๙,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานปูนบ่อปลาถึงนายวิเชษฐ์ กระจุดขนาด ม.๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร	๑๙๓,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.หน้าบ้าน ร.ต.ธนเศก นาคเอก ม.๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๕ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล.จำนวน ๑๐ บ่อ	๑๖๖,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑๖ ขวาสะพานปูนหน้าโรงเรียนวัดสระกระเบื้องถึงนายนายคำรณ พุทธสกุล ม.๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	๑๑๐,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาย ประสงค์ หนูเผ่า ถึงนางางหงส์ทอง ศักดิ์วิชา ม.๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร	๑๙๖,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเสริมดินสายนาย สวาย สีหา ถึงนางางอุดม เกตุเผือก ม.๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตรพร้อมเสริมดินกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๗๒๐ ลบ.ม.	๒๒๓,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๓๒	โครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังจากนายนายเกรียงศักดิ์ ทัศสะถึงนายนายสมชาย ทัศสะ ม.๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรพร้อมเสริมดินกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๘,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายตรงข้ามสะพานตำบลพุดา จากแยกทางหลวง๓๑๙๖ ถึงสวนนางวิไลวรรณ สาครินทร์ ม.๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	๑๘๕,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายสวนนายเฉลิม กสิวัตรถึงบ้านนางบัวไซ เทศบาลตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร	๓๖๕,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายนายนายทองแดง เสาะแสวง ถึงบ้านนางเล็ก ทิวแพรม.	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๗ ตารางเมตร	๔๔๐,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเสริมดิน สายนายนายทองคำ พันธุ์แน่นถึงนายนายประทวน พิลา ม.๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดินกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๓๗	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเสริมดินสายนาวินัด พันธุ์แน่น ถึง นานายทองคำ พันธุ์แน่น ม.๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๕๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดิน กว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๘,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายชัชวาลย์ กระตรุดนาค ถึงนางมาลัย วันศุกร์ ม.๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๘๑,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายทองแดง เสาะแสวง ถึงนายไพโรจน์ พันธุ์แน่น ม.๒	เพื่อจ่ายเป็นจ่ายปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ตารางเมตร	๒๐๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางมาลัย วันศุกร์ ช่วงที่ ๑ นางมาลัย วันศุกร์ ถึง นานายแดง มีปี่ยม ช่วงที่ ๒ นานายแดง มีปี่ยม ถึง นานายถวัลย์ พันธุ์แน่น ม.๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร พร้อมเสริมดินกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร รวมระยะทางผิวจราจร ๑,๔๒๐ เมตร หรือรวม	๒๖๗,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกหนองพิกทอง ม.๓ถึงสะพานปูนหนองเกี่ยวแฝก ม.๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร	๒๘๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางฉวี สำริดผ่องถึง นายนายเทียน พันธมั่ง ม.๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๘๑,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายประทวน พิลาถึง นายไพโรจน์ พันธุ์แน่น ม.๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายนพตล บุญชูถึงนานาวีไล ครอบเคหา ม.๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร	๓๑๕,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางกรรณิการ์ พันธุ์แน่นถึงนานายหาญ อัญชูลี ม.๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยแต่งกว้าง ๓เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร	๑๒๘,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานาชาติโพบูลย์ พันธุ์แน่น ถึงนายกองสิน สันหนอง เมือง ม.๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร	๑๑๔,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานาชาติสุทัศน์ เรืองรุ่ง ถึงนายพงษ์จักร์ หนูเฒ่า ม.๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร	๓๕๙,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังวัดสระกระเบื้องจาก หลังวัดสระกระเบื้อง ถึงนายลำเพย ทองดี ม.๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร	๓๒,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายสุเวทย์ รัชวงษ์ จากนายนายสุเวทย์ รัชวงษ์ ถึงนายนายองอาจ ทัสสะ ม.๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	๘๘,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.7สร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				
1	โครงการแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	20,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	10,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ




แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลหนองเต่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดสถานที่แข่งขัน ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์	200,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองเต่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดสถานที่แข่งขัน ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์	30,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองการศึกษา	
3	โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนัก กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน ภายนอกองค์กร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้า ร่วมการแข่งขันภายนอกตำบล	10,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองการศึกษา	
4	โครงการพิธีทางศาสนา การ ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นหรือ วันสำคัญทางศาสนา ตามนโยบาย ของรัฐและคำสั่งของทางราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นตลอดโครงการ	20,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองการศึกษา	



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
5	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์และงานรัฐพิธีต่างๆ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่	10,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองการศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการพยาบาลมนุษย์

1.8แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
6	โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลของดีบ้านหมี่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่	10,000	1-ก.ค.-68	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองการศึกษา	
7	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	25,000	5 ธ.ค.67	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองการศึกษา	
8	โครงการวันแม่แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นตลอดโครงการ	25,000	12 ส.ค.68	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองการศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

๑.๘แผนงานบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนการ สร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุตาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๒,๕๙๐,๙๐๐.๐๐	๕,๔๐๙,๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนการ สร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุตาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑,๘๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๕๙๖,๐๐๐.๐๐	๑,๒๒๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	เงินสำรองจ่าย	เพื่อสำรองจ่ายในกรณี จำเป็นฉุกเฉินหรือ จำเป็นเร่งด่วน	๓๒๖,๙๗๕	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม2567-มีนาคม2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการพยาบาลชุมชน

๑.๘แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว				
๔	เงินสมทบระบบ หลักประกัน สุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า	๗๕,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ม.ค๖๘	-	-	✓	๗๕๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว				
1	โครงการจัดงานแผ่นดินพระนารายณ์	อุดหนุนจังหวัดลพบุรี	28,000	7 ม.ค.68	-	-	✓	28000	0	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดงานแผ่นดินพระนารายณ์	อุดหนุนอำเภอบ้านหมี่	5,000	7 ม.ค.68	-	-	✓	5000	0	กองการศึกษา	

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่บรรจุในข้อบัญญัติในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

หากดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะส่งผลต่อการประเมินได้